

Projekt "Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 57+722 do km 60+778 wraz z budową mostu przez rzekę Bug oraz rozbiórka starego mostu"

Harmonogram wydatków\* (PLN)

	Harmonogram				Zmiany				Po zmianach			
	Planowane wydatki kwalifikowalne		w tym		Planowane wydatki kwalifikowalne		w tym		Planowane wydatki kwalifikowalne		w tym	
	(objęte dofinansowaniem)	EFRR	Budżet państwa		(objęte dofinansowaniem)	EFRR	Budżet państwa		(objęte dofinansowaniem)	EFRR	Budżet państwa	
	1	2=3+4	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10=11+12	11	12
rok 2009 suma	48 441 102,36	17 358 328,85	17 358 328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 441 102,36	17 358 328,85	17 358 328,85	0,00
rok 2010 suma	29 083 157,82	48 537 292,30	48 537 292,30	0,00	-6 140 324,17	-5 219 315,90	-5 219 315,90	0,00	22 942 833,65	43 317 976,40	43 317 976,40	0,00
styczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
luty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
marzec	0,00	23 814 864,47	23 814 864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 814 864,47	23 814 864,47	0,00
I kw. suma	0,00	23 814 864,47	23 814 864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 814 864,47	23 814 864,47	0,00
kwiecień	2 838 943,59	2 414 805,41	2 414 805,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 943,59	2 414 805,41	2 414 805,41	0,00
maj	2 522 277,18	2 143 935,60	2 143 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 277,18	2 143 935,60	2 143 935,60	0,00
czerwiec	4 338 203,02	3 687 472,56	3 687 472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 203,02	3 687 472,56	3 687 472,56	0,00
II kw. suma	9 699 423,79	8 246 213,57	8 246 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 699 423,79	8 246 213,57	8 246 213,57	0,00
lipiec	2 435 712,57	2 070 355,68	2 070 355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 712,57	2 070 355,68	2 070 355,68	0,00
sierpień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wrzesień	5 006 994,70	4 255 945,49	4 255 945,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 994,70	4 255 945,49	4 255 945,49	0,00
III kw. suma	7 442 707,27	6 326 301,17	6 326 301,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 442 707,27	6 326 301,17	6 326 301,17	0,00
październik	5 927 023,69	5 037 970,14	5 037 970,14	0,00	-4 000 000,00	-3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00	1 927 023,69	1 637 970,14	1 637 970,14	0,00
listopad	6 014 003,07	5 111 942,95	5 111 942,95	0,00	-2 140 324,17	-1 819 315,90	-1 819 315,90	0,00	3 873 678,90	3 292 627,05	3 292 627,05	0,00
grudzień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kw. suma	11 941 026,76	10 149 913,09	10 149 913,09	0,00	-6 140 324,17	-5 219 315,90	-5 219 315,90	0,00	5 800 702,59	4 930 597,19	4 930 597,19	0,00
rok 2011 suma	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 084,14	5 123 911,87	5 123 911,87	0,00	6 028 084,14	5 123 911,87	5 123 911,87	0,00
I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 084,14	5 123 911,87	5 123 911,87	0,00	6 028 084,14	5 123 911,87	5 123 911,87	0,00
II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rok 20... suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie dla projektu	77 524 260,18	65 895 621,15	65 895 621,15	0,00	-112 240,03	-95 404,03	-95 404,03	0,00	77 412 020,15	65 800 217,12	65 800 217,12	0,00

\*Harmonogram winien być opracowany w podziale na poszczególne lata i kwartały, przy czym cztery kolejne kwartały w szczególności miesięcznej.

p.o. Dyrektora  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

mgr inż. Zbigniew Ostrowski